

Ausstellung - Teameinteilung am Bautag



www.exponeer.de | info@exponeer.de | Lorenz Kampschulte | IPN Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
 Das Projekt wird unterstützt vom Fonds der Chemischen Industrie

Vorarbeiten

Stellplatz für die Ausstellung klären und ggfls. freiräumen
 Stromanschlüsse klären
 Material und Werkzeug organisieren

Vollteam im Einsatz
Teilteam im Einsatz
(Anzahl Personen im Feld angegeben)

Team	Aufgabe	Personen im Team	Einsatzzeiten Teams		
			1. Drittel	2. Drittel	3. Drittel
Team 1	Regal 1 aufbauen Regal 4x4 und Regal 1x4 aufbauen, aufeinandersetzen und verbinden (Löcher bohren, mit Schrauben verbinden)	2	2	2	
Team 2	Regal 2 aufbauen Regal 4x4 und Regal 1x4 aufbauen, aufeinandersetzen und verbinden (Löcher bohren, mit Schrauben verbinden)	2	2	2	
Team 3	Spanplatten vorbereiten Kanten mit Schleifpapier brechen, Platten von Staub befreien	2	2		
Team 4	Holzklötzchen sägen Holzklötzchen zusägen (25mm lange Stücke), mit doppelseitigem Klebeband bekleben, ebenso die 3D-Druckteile für Vitrinen und Videopaneln	3	3	1	
Team 5	Holzklötzchen ins Regal kleben Vorderseite der Spanplatte soll ca. 2mm hinter dem senkrechten Steg liegen (vorher Klebeflächen im Regal reinigen!)	2		2	1
Team 6	Strom+Beleuchtung Kabel passend ablängen, anlöten, Strip in U-Profil kleben, Ecken aufstecken, Kabel mit Heißkleber sichern, Kabel legen (auch Versorgung und Strom für Tablets), in Regal einbauen	3	3	3	3
Team 7	Folien kleben Folien zuschneiden, auf Fläche nass aufkaschieren	2	2	2	
Team 8	Folienränder kleben Wenn die Folien angetrocknet sind die Ecken ausschneiden, Ränder mit Föhn erwärmen und unter leichter Spannung auf Rückseite ziehen und verkleben	2		1	2
Team 9	Schaumstoffband aufkleben Auf alle Platten für Bodenbereich und alle fertig folierten Platten auf der oberen Schmalseite einen Streifen Tesa-Moll aufkleben	2			2
Team 10	Plexiglasplatten Vitrinen vorbereiten Plexiglasplatten bohren, senken und untere Ecken ausfeilen	2	1	1	1
Team 11	Videoplayer Videos auf SD-Karte kopieren, Tablet testen, einbauen, Stromversorgung legen	2	2	2	1
Team 12	Exponate Tablets einbauen, Exponate in die Vitrinen räumen, Vitrinen zuschrauben	4			4
Anzahl Personen über die Zeit			17	16	14